

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NOME PROPONENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

SERVIÇOS	CUSTO	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
			MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6	
			Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.
1.1 Administração da Obra	40.154,50	1,62	17%	6.826,26	16%	6.424,72	17%	6.826,26	16%	6.424,72	17%	6.826,26	17%	6.826,26
1.2 VIGA DE CONTENÇÃO E GUARDA CORPO NO ENTORNO DO LAGO	124.950,45	5,04	80%	99.960,36	20%	24.990,09		-		-		-		-
1.3 DRENAGEM	1.400,10	0,06	50%	700,05	50%	700,05		-		-		-		-
1.4 ÁGUA POTÁVEL	1.066,77	0,04	100%	1.066,77		-		-		-		-		-
1.5 SISTEMA HIDROSANITÁRIO	21.706,38	0,88		-	100%	21.706,38		-		-		-		-
1.6 PAVIMENTAÇÃO	898.265,23	36,22	40%	359.306,09	40%	359.306,09	20%	179.653,05		-	10%	89.826,52		-
1.7 Mureta	9.861,48	0,40		-		-		-	100%	9.861,48		-		-
1.8 PAVIMENTAÇÃO COM BRITA ROSADA	24.015,76	0,97		-	100%	24.015,76		-		-		-		-
1.9 VIGA ESTRUTURA (ESPAÇO DO PALCO)	3.075,88	0,12		-		-		-	100%	3.075,88		-		-
1.10 PAREDE E RAMPA COM BLOCOS DE CONCRETO (ESPAÇO DO PALCO)	13.633,91	0,55		-		-	100%	13.633,91		-		-		-
1.11 BASE E DECK DE CONCRETO (ESPAÇO DO PALCO)	31.570,39	1,27		-		-	100%	31.570,39		-		-		-
1.12 PERGOLADO 6,80X4,00 METROS (1 UNIDADE)	50.557,20	2,04		-		-	100%	50.557,20		-		-		-
1.13 FECHAMENTO COM COBOGOS	7.247,10	0,29		-		-	100%	7.247,10		-		-		-
1.14 OITO PERGOLADOS (4,00 X 3,20 METROS)	210.163,65	8,47		-	40%	84.065,46	60%	126.098,19		-		-		-
1.15 PERGOLADO DE CONCRETO COM CHIMARRÓDROMO	41.056,69	1,66		-		-		-	100%	41.056,69		-		-
1.16 ESPAÇOS CHURRASQUEIRAS 1 - ESPAÇO MOTORHOMES	15.976,11	0,64		-		-		-	100%	15.976,11		-		-
1.17 ESPAÇOS CHURRASQUEIRAS 2 (PERTO DO LAGO)	10.693,71	0,43		-		-		-	100%	10.693,71		-		-
1.18 MOBILIÁRIO URBANO	103.785,04	4,18		-		-		-	70%	72.649,52	30%	31.135,51		-
1.19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	321.336,91	12,96		-		-		-	50%	160.668,45	30%	96.401,07	20%	64.267,38
1.20 PAISAGISMO	251.203,57	10,13		-		-		-	50%	125.601,78	50%	125.601,78	50%	125.601,78
1.21 PERGOLADO COM PISANTES E MOBILIÁRIO - DEMAIS LOCAIS	44.217,80	1,78		-		-	50%	22.108,90	50%	22.108,90		-		-
1.22 PERGOLADO / CHIMARRÓDROMO	18.502,48	0,75		-		-	100%	18.502,48		-		-		-
1.23 PLAYGROUNDS E ACADEMIA AO AR LIVRE	203.003,21	8,18		-		-		-		-	50%	101.501,61	50%	101.501,61
1.24 Regularização do sub-leito para paisagismo	9.112,85	0,37		-		-		-		-		-	100%	9.112,85
1.25 SERVIÇOS FINAIS	23.676,94	0,95		-		-		-		-		-	100%	23.676,94
TOTAL	2.480.234,08	100,00		467.859,53		521.208,55		456.197,49		468.117,25		451.292,76		330.986,82

Responsável Técnico Aline de Oliveira
nº CREA/RS 202354

Responsável Técnico GABRIELA CRISTINA SCOPEL
nº CAU/RS 00A1408437